

**LAPORAN BULANAN**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN (BM)**  
**APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**  
**KEADAAN PER 31 JULI 2023**

**A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN ( BM )**

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)		Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Sebelum pergeseran	setelah pergeseran										Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!							#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	50,00%	
	<b>I. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>21.559.719.818</b>	<b>19.096.072.368</b>	-	<b>19.096.072.368</b>							<b>1.356.421.000</b>	<b>2.589.707.100</b>	<b>13,6%</b>	<b>7,10%</b>	<b>13,56%</b>	<b>50,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Penambahan Ruang Kelas Baru</b>	<b>2.705.575.000</b>	<b>1.890.000.000</b>	-	<b>1.890.000.000</b>	EDI WARMAN, ST						-	<b>419.282.100</b>	<b>22,18%</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,18%</b>	<b>50,00%</b>	
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan DTU	2.705.575.000	1.890.000.000	-	1.890.000.000							-	419.282.100	22,18%	0,00%	22,18%	50,00%	
	- SDN 04 Air Pura	663.345.000	430.000.000	-	430.000.000							-	120.198.600					
	- SDN 05 Air Pura	200.000.000	-	-	-							-	-					
	- SDN 08 Air Pura	200.000.000	430.000.000	-	430.000.000							-	-					
	- SDN 11 Kota Ranggo	442.230.000	200.000.000	-	200.000.000							-	99.575.500					
	- SDN 11 Pc. Soal	200.000.000	-	-	-							-	-					
	- SDN 12 Air Sikambilbg	200.000.000	-	-	-							-	-					
	- SDN 12 Sungai Liku	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000							-	99.835.500					
	- SDN 18 Kampuang Tengah	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000							-	99.672.500					
	- SDN 18 Tebing Tinggi	200.000.000	-	-	-							-	-					
	- SDN 26 Padang Tae	200.000.000	430.000.000	-	430.000.000							-	-					
<b>2</b>	<b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b> DTU	<b>1.150.894.000</b>	<b>1.630.450.000</b>	-	<b>1.630.450.000</b>	EDI WARMAN, ST						-	<b>439.829.000</b>	<b>26,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>26,98%</b>	<b>50,00%</b>	
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.150.894.000	1.630.450.000	-	1.630.450.000							-	439.829.000	26,98%	0,00%	26,98%	50,00%	
	# Pemasangan Pavin Blok	100.000.000	632.450.000	-	632.450.000							-	265.630.500					
	- SDN 02 Pasar Bukit	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-					
	- SDN 03 Malepang	-	170.000.000	-	170.000.000							-	84.975.000					
	- SDN 04 Lagan Gadang Hilir	-	90.000.000	-	90.000.000							-	44.860.000					
	- SDN 19 Painan Selatan	-	150.000.000	-	150.000.000							-	74.875.500					
	- SDN 24 Anakan	-	122.450.000	-	122.450.000							-	60.920.000					
	- SDN 22 Pasar Taluk (DAK 2022)	-	-	-	-							-	-					
	- SDN 23 Tampunik (DAK 2022)	-	-	-	-							-	-					
	- SDN 11 Pc. Soal	-	-	-	-							-	-					
	# Pemasangan Dinding Penahan	200.000.000	198.000.000	-	198.000.000							-	74.500.000					
	- SDN 03 Sei Gayo	200.000.000	150.000.000	-	150.000.000							-	74.500.000					
	- SDN 39 Tanjung bungo	-	48.000.000	-	48.000.000							-	-					
	# Pembangunan Jamban	450.894.000	800.000.000	-	800.000.000							-	99.698.500					
	- SDN 04 Lubuk sarik	-	100.000.000	-	100.000.000							-	49.849.500					
	- SDN 07 Kota Panai	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	49.849.000					
	- SDN 08 Lunang	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-					
	- SDN lubuk Buaya	-	100.000.000	-	100.000.000							-	-					
	- SDN 23 Pasar Kuok	50.894.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-					
	- SDN 27 Limau Asam	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-					
	- SDN 30 pasar lakitan	50.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-					
	- SDN 32 Kayu Kalek	50.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-					
	# Pembangunan Pagar	400.000.000	-	-	-							-	-					
	- SDN 29 Siguntur Muda	100.000.000	-	-	-							-	-					
	- SDN 16 Bukit Slayah	200.000.000	-	-	-							-	-					
	- SDN 10 Kota Jua	50.000.000	-	-	-							-	-					
	- SDN 40 Lereng Bukit	50.000.000	-	-	-							-	-					

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)		Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%) <sup>2</sup>			KET
		Sebelum pergесeran	setelah pergесeran										Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>3</b>	<b>Pengadaan Mebel Sekolah</b>	<b>6.851.320.000</b>	-	-	-	EDI WARMAN, ST						-						
	a. Belanja Modal Mebeleur	6.851.320.000	-	-	-							-	-					
<b>4</b>	<b>Pengadaan Perlengkapan Sekolah</b> DTU	<b>375.000.000</b>	<b>5.020.760.000</b>	-	<b>5.020.760.000</b>	EDI WARMAN, ST						<b>1.308.951.000</b>	<b>1.683.126.000</b>	<b>33,52%</b>	<b>26,07%</b>	<b>33,52%</b>	<b>50,00%</b>	
	a. Belanja Modal Mebel Sekolah	-	4.645.760.000	-	4.645.760.000							1.308.951.000	1.683.126.000	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SDN 01 Air Pura	-	76.160.000		76.160.000							-						
	- SDN 01 Kota Nan IV	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 02 Air pUra	-	76.160.000		76.160.000							-						
	- SDN 02 Ampalu	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 02 Bukit Putus Luar	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 02 Lunang	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 02 Pc. Soal	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 02 Pasar Bukit	-	76.160.000		76.160.000							-						
	- SDN 02 Teratak tengah	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 02 Teratak teleng	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 03 Air Pura	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 03 Kotap Pulau	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 03 Lagan Gadang Hillir	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 03 Pc. Soal	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 03 Pasar Ampiang Parak	-	76.160.000		76.160.000							-						
	- SDN 03 Simpang	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 04 Pc. Soal	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 05 Lunang	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 05 Muara Kandis	-	76.160.000		76.160.000							-						
	- SDN 05 Nanggala	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 05 Pc. Soal	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 06 AnAkan	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 06 Pc. Soal	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 06 Pulut pulut	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 06 Talanhg	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 07 Lunang	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 07 Pc. Soal	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN Sikabu Munta	-	76.160.000		76.160.000							-						
	- SDN 07 Silaut	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 07 Sungai Tawar	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 08 Kota Gunung	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 08 Pc. Soal	-	76.160.000		76.160.000							-						
	- SDN 08 Tanjung Medan	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 09 Air Pura	-	76.160.000		76.160.000							-						
	- SDN 09 Lunang	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 09 Pc. Soal	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 09 Sungai Gambir	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 09 Teluk Bekung	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 10 Kayu Gadang	-	38.080.000		38.080.000							-						

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)		Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Sebelum pergeseran	setelah pergeseran										Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	SDN 10 Lunang	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 10 Pc. Soal	-	76.160.000		76.160.000							-						
-	SDN 10 Pasar melintang	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 10 Sumedang	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 11 Air Pura	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 11 Kubu Tapan	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 11 Rawang	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 11 Tanjung Medan	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 12 Air Pura	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 12 Air Sikambing	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 12 Limau Gadang	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 12 Sungai Liku	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 13 Bukit Kaciak	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 13 Langgai	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 13 Pasar kambang	-	76.160.000		76.160.000							-						
-	SDN 14 Siguntur Muda	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 15 Bungo Pasang	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 15 Kota Panjang	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 15 Pc. Soal	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 16 Bukit Siayah	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 16 Kota Langang	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 16 Pulau Karam	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 16 teluk Kasal	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 17 Alang Sungkai	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 17 Kapencang	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 17 padang Laban	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 18 Kampung Pansur	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 19 Painan Selatan	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 19 Psar lama	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 19 Talang nan Saidi	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 20 Kota Langang	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 21 Bungo Pasang	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 21 kapuh	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 21 Rantau Simalenang	-	76.160.000		76.160.000							-						
-	SDN 22 Kampung Luar Salido	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 22 Tanah Keras	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 23 balik Gunung	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 23 Pasar Kuok	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 24 Anakan	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 24 Kota Berapak	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 24 Surantih	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 25 Sungai sirah hillir	-	76.160.000		76.160.000							-						
-	SDN 26 Pelangai Kecil	-	38.080.000		38.080.000							-						
-	SDN 27 Sago	-	76.160.000		76.160.000							-						
-	SDN 28 painan Timur	-	38.080.000		38.080.000							-						

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)		Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Sebelum pergeseran	setelah pergeseran										Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- SDN 28 pasar Surantih	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 29 Siguntur Muda	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 29 Talang	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 30 Lokitan	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 30 tanjung mudik	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 31 Kota merapak	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 32 Gurun Panjang	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 32 kayu Kalek	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 32 Kota Salido	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 33 gurun Panjang Kapuh	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 33 Padang Mandiangin	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 34 Batu Bala	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 34 Gunung Bungkok	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 34 Kota Pulai	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 34 Siguntur Tua	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 36 Dusun	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 36 labuhan Tanjak	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 37 Lubuk Gambir	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 37 pasar Bukit	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 39 kampung Pansur	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 43 Sigatur Muda	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 44 kapau	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 45 Jambak	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 46 Gurun Panjang Lengayang	-	38.080.000		38.080.000							-						
	- SDN 49 Limau Manis Kulam	-	38.080.000		38.080.000							-						
	b. Belanja Modal Alast Peraga Praktik Siswa	375.000.000	375.000.000	-	375.000.000							-	374.175.000					
	- SDN 01 rantau Ambacang	125.000.000	125.000.000		125.000.000							-	124.725.000					
	- SDN 09 Air Tambang	125.000.000	125.000.000		125.000.000							-	124.725.000					
	- SDN 26 Bukit Putus Dalam	125.000.000	125.000.000		125.000.000							-	124.725.000					
<b>5</b>	<b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</b> DAK FISIK	<b>10.476.930.818</b>	<b>10.476.930.818</b>	<b>-</b>	<b>10.476.930.818</b>	<b>EDI WARMAN, ST</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.177.774.391	6.177.774.391	-	6.177.774.391							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	<b>Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD)</b>	<b>6.177.774.391</b>	<b>6.177.774.391</b>	<b>-</b>	<b>6.177.774.391</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	
	a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.299.156.427	4.299.156.427	-	4.299.156.427							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	<b>Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD)</b>	<b>4.299.156.427</b>	<b>4.299.156.427</b>	<b>-</b>	<b>4.299.156.427</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	
<b>6</b>	<b>Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</b> DTU	<b>-</b>	<b>50.211.550</b>	<b>-</b>	<b>50.211.550</b>	<b>EDI WARMAN, ST</b>						<b>47.470.000</b>	<b>47.470.000</b>	<b>94,54%</b>	<b>94,54%</b>	<b>94,54%</b>	<b>50,00%</b>	
	a Belanja Modal Peralatan Studio, Video dan Film	-	19.000.000		19.000.000							18.950.000	18.950.000					
	b Belanja Modal Komputer unit lainnya	-	15.868.850		15.868.850							15.800.000	15.800.000					
	c Belanja Modal peralatan Komputer lainnya	-	12.842.700		12.842.700							12.720.000	12.720.000					
	d Belanja Modal Audio Visual	-	2.500.000		2.500.000							-						
<b>7</b>	<b>Koordinasi perencanaan, Supervisi dan evaluasi Layanan Bidang Pendidikan</b> DTU	<b>-</b>	<b>27.720.000</b>	<b>-</b>	<b>27.720.000</b>	<b>EDI WARMAN, ST</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	
	a Belanja Modal Alat kantor Lainnay	-	27.720.000		27.720.000							-						
	- Pembuatan Plang Merk Tanah milik daerah	-	27.720.000		27.720.000							-						

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)		Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Sebelum pergéseran	setelah pergéseran										Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>II.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>29.318.195.920</b>	<b>22.935.566.920</b>	-	<b>23.316.566.920</b>		-	-	-	-	-	<b>1.622.392.000</b>	<b>2.316.466.433</b>	<b>10,10%</b>	<b>7,07%</b>	<b>10,10%</b>	<b>50,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Penambahan Ruang Kelas baru</b> DTU	<b>3.250.000.000</b>	<b>3.250.000.000</b>	-	<b>3.250.000.000</b>	WIKANDRA, ST						-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.250.000.000	3.250.000.000	-	3.250.000.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SMPN 1 Lengayang	238.000.000	238.000.000	-	238.000.000							-	-					
	- SMPN 1 Tarusan	476.000.000	476.000.000	-	476.000.000							-	-					
	- SMPN 3 IV Jurai	476.000.000	476.000.000	-	476.000.000							-	-					
	- SMPN 3 Air Pura	260.000.000	260.000.000	-	260.000.000							-	-					
	- SMPN 7 Rutea	1.800.000.000	1.800.000.000	-	1.800.000.000							-	-					
<b>2</b>	<b>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</b>	<b>350.000.000</b>	-	-	-	WIKANDRA, ST						-	-					
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	350.000.000	-	-	-							-	-					
	- Pembangunan Ruang UKS SMPN 3 Sutera	350.000.000	-	-	-							-	-					
<b>3</b>	<b>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</b> DAK Fisik	<b>275.000.000</b>	<b>275.000.000</b>	-	<b>275.000.000</b>	WIKANDRA, ST						-	<b>82.083.104</b>	<b>29,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>29,85%</b>	<b>50,00%</b>	
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	275.000.000	275.000.000	-	275.000.000							-	82.083.104	29,85%	0,00%	29,85%	50,00%	
	- Pembangunan Ruang UKS SMPN 3 Sutera	275.000.000	275.000.000	-	225.000.000							-	82.083.104					
<b>4</b>	<b>Pembangunan Laboratorium</b> DAK fisik	<b>1.835.000.000</b>	<b>595.000.000</b>	-	<b>1.640.000.000</b>	WIKANDRA, ST						-	<b>156.812.048</b>	<b>26,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>26,35%</b>	<b>50,00%</b>	
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.835.000.000	595.000.000	-	1.640.000.000							-	156.812.048	26,35%	0,00%	26,35%	50,00%	
	- Labor IPA SMPN 4 Silaut	170.000.000	-	-	340.000.000							-	-					
	- labor IPA SMPN 9 Kota XI Tarusan	150.000.000	-	-	340.000.000							-	-					
	- Labor Komputer SMPN 2 Linggo sari bagati	460.000.000	-	-	320.000.000							-	-					
	- Labor Komputer SMPN 2 Pc. Soal	460.000.000	-	-	320.000.000							-	-					
	- Labor Komputer SMPN 3 Sutera	595.000.000	595.000.000	-	320.000.000							-	156.812.048					
<b>5</b>	<b>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah</b> DAK fisik	<b>256.989.000</b>	<b>256.989.000</b>	-	<b>256.989.000</b>	WIKANDRA, ST						-	<b>75.316.081</b>	<b>29,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>29,31%</b>	<b>50,00%</b>	
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	256.989.000	256.989.000	-	256.989.000							-	75.316.081	29,31%	0,00%	29,31%	50,00%	
	- SMPN 3 Sutera	256.989.000	256.989.000	-	256.989.000							-	75.316.081					
<b>6</b>	<b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b> DTU	<b>3.392.300.000</b>	<b>3.432.300.000</b>	-	<b>3.432.300.000</b>	WIKANDRA, ST						<b>37.115.000</b>	<b>37.115.000</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,08%</b>	<b>50,00%</b>	
	a. Belanja Modal tanah dan Persil Lainnya	353.750.000	353.750.000	-	353.750.000							37.115.000	37.115.000	10,49%	10,49%	10,49%	50,00%	
	- Pengadaan tanah pengembangan SMP 7 Sutera	353.750.000	353.750.000	-	353.750.000							37.115.000	37.115.000					
	b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.038.550.000	3.078.550.000	-	3.078.550.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- Koridor SMPN 2 Batang Kapas	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000							-	-					
	- Pagor SMPN 4 Air Pura	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000							-	-					
	- Pagor SMPN 4 Lengayang	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000							-	-					
	- Pagor SMPN 5 Kota XI Tarusan	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000							-	-					
	- Pagor SMPN 8 Linggo Sari baganti	118.550.000	118.550.000	-	118.550.000							-	-					
	- Pagor SMPN 8 tarusan	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000							-	-					
	- Pos SATpam SMPN 7 Sutera	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-					
	- Jamban SMPN 1 Air Pura	180.000.000	180.000.000	-	180.000.000							-	-					
	- Jamban SMPN 1 BayangUtara	180.000.000	180.000.000	-	180.000.000							-	-					
	- Jamban SMPN 2 Air Pura	180.000.000	180.000.000	-	180.000.000							-	-					

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)		Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Sebelum pergeseran	setelah pergeseran										Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- jamban SMPN 2 Linggosari baganti	180.000.000	180.000.000		180.000.000							-						
	- jamban SMPN 2 Lunang	180.000.000	180.000.000		180.000.000							-						
	- jamban SMPN 2 Pc. Soal	180.000.000	180.000.000		180.000.000							-						
	- Jamban SMPN 2 Ranah Ampek Hulu	-	40.000.000		40.000.000							-						
	- jamban SMPN 3 Koto XI Tarusan	180.000.000	180.000.000		180.000.000							-						
	- jamban SMPN 3 Painan	180.000.000	180.000.000		180.000.000							-						
	- jamban SMPN 3 Pc. Soal	180.000.000	180.000.000		180.000.000							-						
	- Jamban SMPN 3 Silaut	180.000.000	180.000.000		180.000.000							-						
	- Jamban SMPN 4 Sutera	180.000.000	180.000.000		180.000.000							-						
	- Jamban SMPN 6 Linggo sari baganti	180.000.000	180.000.000		180.000.000							-						
<b>7</b>	<b>Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</b> DTU	<b>5.629.200.000</b>	<b>3.907.471.000</b>	<b>-</b>	<b>3.907.471.000</b>	<b>WIKANDRA, ST</b>						<b>-</b>	<b>379.863.200</b>	<b>9,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,72%</b>	<b>50,00%</b>	
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.629.200.000	3.907.471.000	-	3.907.471.000							-	379.863.200	9,72%	0,00%	9,72%	50,00%	
	- SMN 1 BAB	660.000.000	678.271.000		678.271.000							-	181.339.200					
	- SMPN 1 Silaut	200.000.000	200.000.000		200.000.000							-						
	- SMPN 2 Air Pura	195.000.000	195.000.000		195.000.000							-						
	- SMPN 3 Koto XI Tarusan	420.000.000	-		-							-						
	- SMPN 4 Sutera	360.000.000	360.000.000		360.000.000							-						
	- SMPN 5 Air Pura	195.000.000	195.000.000		195.000.000							-						
	- SMPN 5 Koto XI Tarusan	200.000.000	200.000.000		200.000.000							-						
	- SMPN 1 Air Pura	400.000.000	-		-							-						
	- SMPN 1 IV Jurai	80.000.000	-		-							-						
	- SMPN 1 Lengayang	320.000.000	-		-							-						
	- SMPN 1 Linggo Sari Baganti	200.000.000	200.000.000		200.000.000							-	98.963.500					
	- SMPN 1 Rahul	160.000.000	160.000.000		160.000.000							-						
	- SMPN 1 Ranah Pesisir	120.000.000	-		-							-						
	- SMPN 2 Bayang Utara	150.000.000	150.000.000		150.000.000							-						
	- SMPN 2 IV Jurai	120.000.000	120.000.000		120.000.000							-						
	- SMPN 2 Painan	200.000.000	200.000.000		200.000.000							-						
	- SMPN 2 Ranah pesisir	120.000.000	-		-							-						
	- SMPN 3 Batang Kapas	100.000.000	-		-							-						
	- SMPN 3 Bayang	420.000.000	420.000.000		420.000.000							-						
	- SMPN 3 IV Jurai	120.000.000	120.000.000		120.000.000							-						
	- SMPN 3 Ranah Pesisir	100.000.000	-		-							-						
	- SMPN 4 Bayang	80.000.000	-		-							-						
	- SMPN 4 LSB	200.000.000	200.000.000		200.000.000							-	99.560.500					
	- SMPN 4 PAinan	51.200.000	51.200.000		51.200.000							-						
	- SMPN 4 Silaut	198.000.000	198.000.000		198.000.000							-						
	- SMPN 5 Sutera	100.000.000	100.000.000		100.000.000							-						
	- SMPN 7 Sutera	160.000.000	160.000.000		160.000.000							-						
<b>8</b>	<b>Rehabilitas Sedang/Berat Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah</b> DTU	<b>734.000.000</b>	<b>1.054.000.000</b>	<b>-</b>	<b>390.000.000</b>	<b>WIKANDRA, ST</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	734.000.000	1.054.000.000	-	390.000.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- Renovasi SMPN 7 Sutera	-	150.000.000		50.000.000							-						
	- Labor IPA SMPN 2 Ranah Pesisir	150.000.000	134.000.000		85.000.000							-						


No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)		Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Sebelum pergесeran	setelah pergесeran										Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Pagar SMPN 3 Koto XI tarusan	84.000.000	80.000.000		40.000.000							-	-					
	- Pagar & Gerbang SMPN 1 Batang Kapas	200.000.000	200.000.000		30.000.000							-	-					
	- Pagar SMPN 1 Ranah Pesisir	150.000.000	140.000.000		100.000.000							-	-					
	- Pagar SMPN 2 Tarusan	150.000.000	150.000.000		25.000.000							-	-					
	- Renovasi SMPN 6 LSB	-	200.000.000		60.000.000							-	-					
<b>9</b>	<b>Pengadaan mebel Sekolah</b> DTU	<b>8.755.200.000</b>	-	-	-	WIKANDRA, ST						-	-					
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.755.200.000	-		-							-	-					
<b>10</b>	<b>Pengadaan Perlengkapan Sekolah</b> DTU	-	<b>5.324.800.000</b>	-	<b>5.324.800.000</b>	WIKANDRA, ST						<b>1.555.956.000</b>	<b>1.555.956.000</b>	<b>29,22%</b>	<b>29,22%</b>	<b>29,22%</b>	<b>50,00%</b>	
	a. Belanja Modal Mebel	-	5.324.800.000	-	5.324.800.000							1.555.956.000	1.555.956.000	29,22%	0,00%	29,22%	50,00%	
	- SMPN 1 Air Pura	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 1 BAB	-	153.600.000		153.600.000							-	-					
	- SMPN 1 Batang Kapas	-	102.400.000		102.400.000							-	-					
	- SMPN 1 Bayang	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 1 Bayang Utara	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 1 IV Jurai	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 1 Koto XI Tarusan	-	153.600.000		153.600.000							-	-					
	- SMPN 1 Lengayang	-	153.600.000		153.600.000							-	-					
	- SMPN 1 LSB	-	153.600.000		153.600.000							-	-					
	- SMPN 1 Lunang	-	102.400.000		102.400.000							-	-					
	- SMPN 1 Painan	-	102.400.000		102.400.000							-	-					
	- SMPN 1 Pc. SOAI	-	153.600.000		153.600.000							-	-					
	- SMPN 1 RAHUL	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 1 Ranah Pesisir	-	102.400.000		102.400.000							-	-					
	- SMPN 1 Silaut	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 1 SILAUT	-	153.600.000		153.600.000							-	-					
	- SMPN 2 Air Pura	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 2 Batang kapas	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN n2 Bayang	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 2 Bayang Utara	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 2 IV Jurai	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 2 Koto XI Tarusan	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 2 Lengayang	-	102.400.000		102.400.000							-	-					
	- SMPN 2 LSB	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 2 Lunang	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 2 Painan	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 2 Pc. Soal	-	102.400.000		102.400.000							-	-					
	- SMPN 2 RAHUL	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 2 RANPES	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 2 Silaut	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 2 Sitera	-	51.200.000		51.200.000							-	-					
	- SMPN 3 Air Pura	-	51.200.000		51.200.000							-	-					

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)		Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Sebelum pergeseran	setelah pergeseran										Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	SMPN 3 Batang Kapas	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 3 Bayang	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 3 IV Jurai	-	153.600.000	-	153.600.000							-	-					
-	SMPN 3 Koto XI Tarusan	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 3 Lengayang	-	102.400.000	-	102.400.000							-	-					
-	SMPN 3 LSB	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 3 Lunang	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 3 Painan	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 3 Pc. Soal	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 3 RAHUL	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 3 RANPES	-	102.400.000	-	102.400.000							-	-					
-	SMPN 3 Silaut	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 3 SUTERA	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 4 Air pUra	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 4 batang Kapas	-	102.400.000	-	102.400.000							-	-					
-	SMPN 4 Bayang	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 4 Koto XI Tarusan	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 4 Lengayang	-	102.400.000	-	102.400.000							-	-					
-	SMPN 4 LSB	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 4 Lunang	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 4 Painan	-	102.400.000	-	102.400.000							-	-					
-	SMPN 4 RANPES	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 4 Silaut	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 4 Sutera	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 5 Air Pura	-	102.400.000	-	102.400.000							-	-					
-	SMPN 5 Koto XI Tarusan	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 5 Lengayang	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 5 LSB	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 5 RANPES	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 5 Sutera	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 6 Koto XI Tarusan	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 6 Lengayang	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 6 Sutera	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 7 LSB	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 7 Sutera	-	409.600.000	-	409.600.000							-	-					
-	SMPN 8 Koto XI tarusan	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 8 LSB	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 8 Sutera	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
-	SMPN 9 Koto XI Tarusan	-	51.200.000	-	51.200.000							-	-					
<b>11</b>	<b>Penyediaan biaya Personal Peserta Didik SMP</b>	-	<b>298.819.400</b>	-	<b>298.819.400</b>	<b>WIKANDRA, ST</b>						<b>29.321.000</b>	<b>29.321.000</b>	<b>9,81%</b>	<b>9,81%</b>	<b>9,81%</b>	<b>50,00%</b>	
a.	Belanja Modal Mebel	-	20.000.000	-	20.000.000							-	-					
-	SMPN 7 Sutera	-	20.000.000	-	20.000.000							-	-					
b.	Belanja Modal Rumah Tangga Lainnya (Home use)	-	199.998.400	-	199.998.400							-	-					



No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)		Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Sebelum pergесeran	setelah pergесeran										Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- SMPN 7 Sutera	-	199.998.400	-	199.998.400							-						
	c. Belanja Modal alat Praktik Sekolah Bidang Studi Kesenian	-	49.500.000	-	49.500.000							-						
	- SMPN 7 Sutera	-	49.500.000	-	49.500.000							-						
	d. Belanja Modal Komputer jaringan	-	7.000.000	-	7.000.000							7.000.000	7.000.000					
	- SMPN 7 Sutera	-	7.000.000	-	7.000.000							7.000.000	7.000.000					
	e. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	1.221.000	-	1.221.000							1.221.000	1.221.000					
	- SMPN 7 Sutera	-	1.221.000	-	1.221.000							1.221.000	1.221.000					
	f. Belanja Modal Peralatan Komputer	-	11.100.000	-	11.100.000							11.100.000	11.100.000					
	- SMPN 7 Sutera	-	11.100.000	-	11.100.000							11.100.000	11.100.000					
	g. Belanja Modal Buku Umum	-	10.000.000	-	10.000.000							10.000.000	10.000.000					
	- SMPN 7 Sutera	-	10.000.000	-	10.000.000							10.000.000	10.000.000					
												-						
												-						
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa DTU	762.000.000	762.000.000	-	762.000.000	WIKANDRA, ST						-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	a. Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	762.000.000	762.000.000	-	762.000.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SMPN 7 Sutera	762.000.000	762.000.000	-	762.000.000							-	-					
												-	-					
13	Pembinaan Kelembagaan dan Management Sekolah	299.319.400	-	-	-	WIKANDRA, ST						-	-					
	a. Belanja Modal	299.319.400	-	-	-							-	-					
												-	-					
14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama DAK	3.779.187.520	3.779.187.520	-	3.779.187.520	WIKANDRA, ST						-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.552.765.850	1.552.765.851	-	1.552.765.851							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.552.765.850	1.552.765.850	-	1.552.765.850							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.226.421.670	2.226.421.670	-	2.226.421.670							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
												0						
III.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.356.539.450	2.356.539.450	-	2.356.539.450							-	-	569.919.100	24,18%	0,00%	24,18%	50,00%
1	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Guru PAUD DTU & DAK	1.595.001.000	1.595.001.000	-	1.595.001.000	ALI BUDIMAN, SH						-	-	399.317.500	25,04%	0,00%	25,04%	50,00%
	a. Belanja Modal Bangunan Tempat Pendidikan	875.001.000	875.001.000	-	875.001.000							-	-	399.317.500	45,64%	0,00%	45,64%	50,00%
	- TKN Pembina Lengayang	155.000.000	155.000.000	-	155.000.000							-	-	41.700.000				
	- TKN Pembina Painan	155.000.000	155.000.000	-	155.000.000							-	-	77.294.000				
	- TKN Pembina Pc. Soal	112.641.000	112.641.000	-	112.641.000							-	-	56.183.000				
	- TKN Pembina Qamariah	155.000.000	155.000.000	-	155.000.000							-	-	-				
	- TK Restu Ibu Kec. Lunang	184.719.000	184.719.000	-	184.719.000							-	-	167.965.000				
	- TK Tunas Bangsa	112.641.000	112.641.000	-	112.641.000							-	-	56.175.500				
	b. Belanja Modal Taman Bermain & APE Luar Ruangan	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000							-	-	-				
	- TKN 01 BAB	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	-				
	- TKN Pembina 01 Kota Xi Tarusan	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	-				
	- TKN Pembina 01 Lunang	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	-				
	- TKN Pembina 01 Sutera	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	-				
	- TKN Pembina 02 LSB	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	-				
	c. Belanja Modal UKS	220.000.000	220.000.000	-	220.000.000							-	-	-				
	- TKN Pembina 01 Silaut	110.000.000	110.000.000	-	110.000.000							-	-	-				
	- TKN Sapta Marga 1	110.000.000	110.000.000	-	110.000.000							-	-	-				
												-	-					
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Riang Guru PAUD DTU & DAK	611.538.450	611.538.450	-	611.538.450	ALI BUDIMAN, SH						-	-	52.884.000	8,65%	0,00%	8,65%	50,00%

Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)		Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kacamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
	Sebelum pengeseran	setelah pengeseran										Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bin lalu	s/d bin ini	Target s/d bin Yad	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	611.538.450	611.538.450	-	611.538.450								52.884.000	8,65%	0,00%	8,65%	50,00%	
TKN Pembina 01 BAB	165.000.000	165.000.000	-	165.000.000													
TKN Pembina 01 Lembang	190.538.450	190.538.450	-	190.538.450								52.884.000					
TKN Pembina 01 RANPES	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000													
TKN Pembina 02 Palnan	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000													
<b>3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD</b> DAK	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>150.000.000</b>	<b>ALI BUDIHAN, SH</b>									0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
a. Belanja Modal Alat Praktik Sekolah Lainnya	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000										0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
TK Aniyah Sibabu Munto	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000													
TK Kemuning	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000													
TK Sanajli	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000													
<b>III. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>537.372.000</b>	<b>537.372.001</b>	<b>-</b>	<b>537.372.001</b>								<b>117.717.600</b>	<b>21,91%</b>	<b>0,00%</b>	<b>21,91%</b>	<b>50,00%</b>	
<b>1 Pembangunan Gedung Ruang Kelas Guru Nonformal/Kesetaraan</b> DAK	<b>437.372.000</b>	<b>437.372.001</b>	<b>-</b>	<b>437.372.001</b>	<b>ALI BUDIHAN, SH</b>							<b>117.717.600</b>	<b>26,91%</b>	<b>0,00%</b>	<b>26,91%</b>	<b>50,00%</b>	
a. Belanja Modal Bangunan Tempat Pendidikan	437.372.000	437.372.001	-	437.372.001								117.717.600	26,91%	0,00%	26,91%	50,00%	
Pembangunan Ruang Praktek Beserta Perabotnya	437.372.000	437.372.001	-	437.372.001								117.717.600					
<b>2 Pengadaan Alat Paraktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan</b> DAK	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000.000</b>	<b>ALI BUDIHAN, SH</b>									0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
a. Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah lainnya	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000										0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
DAK SKB	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000													
<b>IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>184.393.050</b>	<b>163.281.300</b>	<b>-</b>	<b>163.281.300</b>													
<b>1 Pengamanan barang Milik Daerah</b>	<b>39.600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>EDI SUMARTEN, SH</b>												
a. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	39.600.000	-	-	-													
<b>2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b> DAU & DTU	<b>144.793.050</b>	<b>163.281.300</b>	<b>-</b>	<b>163.281.300</b>	<b>EDI SUMARTEN, SH</b>									0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
a. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.535.000	-	-	-													
b. Belanja Modal Alat Peralatan Studio Audio	-	125.000.000	-	125.000.000													
c. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	27.500.000	8.500.000	-	8.500.000													
d. Belanja Modal Alat Komunikasi Telepon	-	25.252.500	-	25.252.500													
e. Belanja Modal peralatan Mini Komputer	13.131.300	-	-	-													
f. Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	12.076.800	4.528.800	-	4.528.800													
g. Belanja Modal Peralatan komputer Lainnya	46.392.450	-	-	-													
h. Belanja Modal Audio Visual	25.157.500	-	-	-													
<b>J U M L A H</b>	<b>53.956.220.238</b>	<b>45.088.832.039</b>	<b>-</b>	<b>45.088.832.039</b>								<b>2.978.813.000</b>	<b>5.476.092.633</b>				


  
 Palnan, 31 Juli 2023
   
 [Signature]
   
 ARI MUHAMMID, S.Pd., M.Si
   
 NIP. 1967111071997021003